

определено, что цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

Пунктом 5 статьи 9 Закона 94-ФЗ определено, что при заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Согласно представленным копиям актов о приемке выполненных работ ф. КС-2, работы по МК от 04.06.2012 № 9 были закончены 27.09.2012 (акт о приемке выполненных работ от 27.09.2012 № 9). Общая стоимость выполненных работ составила в общей сумме 3 407 166 руб.

В ходе исполнения обязательств по МК от 04.06.2012 № 9 между Школой и Подрядчиком было заключено дополнительное соглашение от 30.11.2012 № б/н, согласно которому в техническое задание были внесены дополнительные работы согласно дефектной ведомости от 14.08.2012 года, в связи с чем цена МК от 04.09.2012 № 9 увеличилась на сумму 499 337,93 руб. и составила 4 498 844,10 руб.

Работы, предусмотренные дополнительным соглашением, Подрядчиком фактически были выполнены 21.12.2012 года и оформлены актом о приемке выполненных работ от 21.12.2012 № 11 на сумму 499 337,93 руб.

Дополнительным соглашением от 21.12.2012 № 3, заключенным между Школой и Подрядчиком, МК от 04.06.2012 № 9 по соглашению сторон был расторгнут, сумма исполненных обязательств по контракту составила 3 906 503,93 руб.

В ходе исполнения обязательств по МК от 04.06.2012 № 9 Подрядчиком в адрес Школы было направлено письмо от 10.08.2012 № б/н с просьбой перенести срок выполнения работ на 7 календарных дней в связи с введением на территории Белохолуницкого района режима чрезвычайной ситуации (режим ЧС на территории Белохолуницкого района был введен с 18.07.2012 года постановлением Администрации Белохолуницкого района от 18.07.2012 № 622).

Письмом от 13.08.2012 № 536, Управление образования Белохолуницкого района, в лице начальника Огневой Е.Н., от имени Школы, согласовывает Подрядчику перенос срока выполнения работ по капитальному ремонту здания Школы на 7 календарных дней, то есть по 22.08.2012 года.

Однако, согласно представленным документам (акт о приемке выполненных работ от 21.12.2012 № 11) фактически работы по капитальному ремонту здания Школы по МК от 04.06.2012 № 9 были закончены 21.12.2012 года.

По завершению работ по МК от 04.06.2012 № 9, в соответствии с условиями муниципального контракта Школой в адрес Подрядчика было направлено письмо от 21.12.2012 № 985, с расчетом суммы пени и просьбой уплаты путем перечисления на счет Школы. Расчет пени был рассчитан в соответствии с п. 6.4. муниципального контракта и составил в сумме 1 331 835,55 руб.

Ответным письмом от 21.12.2012 № б/н Подрядчик, в связи с непредвиденными обстоятельствами возникшими при проведении работ, просит пересчитать размер пени за нарушение сроков выполнения работ исходя из размера 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Письмом от 24.12.2012 № 993, Управление образования Белохолуницкого района, в лице начальника Огневой Е.Н., от имени Школы сообщает Подрядчику,