

(приложение № 1) и сдать в законченном виде, а Школа обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

Пунктом 1.2. МК от 30.07.2013 № 17 определено, что работы предусмотренные настоящим контрактом, Подрядчиком выполняются в срок до 25.08.2012 года.

Пунктом 2.1.2. МК от 30.07.2013 № 17 определено, что Подрядчик обязан выполнить все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

Согласно пункту 3.1. МК от 30.07.2013 № 17 цена контракта составляет 2 256 570,80 руб.

Пунктом 6.4. МК от 30.07.2013 № 17 определено, что в случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Школе пени: в размере 0,1% от суммы контракта за каждый день просрочки с 01 по 15 день просрочки до фактического выполнения всего объема работ, начиная с 16 дня просрочки – 0,3% от суммы контракта за каждый день просрочки до фактического выполнения всего объема работ.

Статьей 309 Гражданского кодекса РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пунктом 5 статьи 9 Закона 94-ФЗ определено, что при заключении и исполнении контракта изменение условий контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

Согласно представленных актов о приемке выполненных работ ф. КС-2, работы по МК от 30.07.2013 № 17 были закончены 10.10.2013 (акт о приемке выполненных работ от 10.10.2013 № 4).

Общая стоимость исполненных обязательств по МК от 30.07.2013 № 17 составила в общей сумме 2 256 570,80 руб.

По завершению работ по МК от 30.07.2013 № 17, в соответствии с условиями муниципального контракта, Управление образования Белохолуницкого района, в лице начальника Огневой Е.Н., от имени Школы в адрес Подрядчика была направлена претензия от 26.11.2013 № 911/1 о том, что срок окончания работ по МК от 30.07.2013 № 17 был нарушен на 46 календарных дней, размер пени за просрочку исполнения обязательств составляет 64 795,22 руб. и просьбой возмещения указанной суммы пени.

Рассчитанная сумма пени была удержана Школой при расчетах с Подрядчиком и по заявке на кассовый расход от 27.11.2013 № У0000159 удержанная пени была перечислена в доход бюджета Белохолуницкого района по КБК 90311705050050000180 в сумме 64 795,22 руб.

Согласно пункту 6.4. МК от 30.07.2013 № 17 размер пени должен рассчитываться от суммы контракта.

Однако, Управлением образования Белохолуницкого района, при расчете размера пени была взята сумма актов о приемке выполненных работ ф. КС-2 в размере 599 955,80 руб., подписанных после срока окончания работ